



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

* * *

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 179/2017

01 de setembro de 2017

Referência: Requerimento nº 231/2017, de autoria do Vereador José Eduardo dos Reis, solicitando as seguintes informações: Como está o andamento da obra do Posto de Saúde do Pedregulho?/ Qual a data prevista para inauguração?

Senhor Presidente:

Em atenção ao Requerimento nº. 231/2017, de autoria do Vereador José Eduardo dos Reis, tratando do assunto em epígrafe, encaminhamos cópias do DESPACHO APD Nº 065/2017 E ANEXO.

Renovamos na oportunidade os protestos de estima e consideração.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 319 / 2017 Data/Hora: 01/09/2017 16:33

Descrição:

OFÍCIO PREFEITO

RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 231/2017

Exmo. Sr. Vereador
GÉRSO ARAÚJO
Presidente da Câmara Municipal
N E S T A.



PREFEITURA MUNICIPAL

São João da Boa Vista

Estado de São Paulo

DESPACHO APD nº 065/2017

Assunto: Resposta

Requerimento: informações sobre o andamento da obra e data prevista para inauguração do Posto de Saúde do Pedregulho

Destino: GAB

Senhor Chefe do GAB

Tendo em vista o ofício nº 258/2017 e requerimento nº 231/2017, segue informações elaboradas pelo Engenheiro Peterson Garcia Zenun.

APD, 31 de agosto de 2017

Atenciosamente

Julio Luis de Almeida Lino
Chefe da Assessoria Técnica de Planejamento e Desenvolvimento
Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista



Rejane Ramos Rodrigues Cantos
Agente Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL

São João da Boa Vista

Estado de São Paulo

INF. TÉCNICA APD 159/2017

Destino: GAB

Assunto: OFÍCIO 258/2017-PF QUE TRATA SOBRE O ANDAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PEDREGULHO

Diante do questionamento apresentado seguem as explicações:

1) Como está o andamento da obra do posto de saúde do Pedregulho?

R.: A obra está em andamento, as paredes externas estão sendo chapiscadas, a alvenaria da ampliação da sala de dentista já foi executada, e laje da ampliação já foi concretada. Os serviços estão correndo dentro do cronograma previsto da obra

2) Qual a data prevista para inauguração?

R.: A ordem de serviço foi dada no dia 10/08/2017. A previsão para o término da obra é 6 meses a partir desta data, ou seja, dia 10/02/2018

São João da Boa Vista, 31 de agosto de 2017

Atenciosamente,

Peterson Garcia Zenun
Eng. Civil – CREA 5063276246