



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

DESPACHO DGP - DIR nº 042/2018

Ass. 29 de março de 2.018 027/18 - Requerimento nº 024/18

Referência: Requerimento nº 24/2018, de autoria do Vereador José Eduardo dos Reis, solicitando os seguintes dados e informações: 1. Qual o prazo para o término das obras de reforma do Posto de Saúde do Bairro do Pedregulho? Enviar cópia com cronograma.

Tendo em vista o Ofício nº 027/18 - Requerimento nº 024/18, segue informações elaborada pelo engenheiro responsável pela obra.

Senhor Presidente:

Em atenção ao Requerimento nº. 24/2018, de autoria do Vereador José Eduardo dos Reis, tratando do assunto em epígrafe, encaminhamos cópias do DESPACHO DGP – DIR Nº 042/2018 E ANEXO.

Renovamos na oportunidade os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 38/2018

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO

Diretor Departamento de Planejamento Urbano
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Exmo. Sr. Vereador
GÉRSO ARAÚJO
Presidente da Câmara Municipal
N E S T A.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 222 / 2018 Data/Hora: 04/04/2018 11:1

Descrição:

REQUERIMENTOS

RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 24/2018 DE AUT
DO VEREADOR JOSÉ EDUARDO DOS REIS



PREFEITURA MUNICIPAL

São João da Boa Vista

Estado de São Paulo

DESPACHO DGP - DIR nº 042/2018

Assunto: OFÍCIO 24/2018-PF QUE TRATA SOBRE O ANDAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PEDREGULHO

Assunto: Resposta Ofício nº 027/18 -Requerimento nº 024/18

Diante do questionamento apresentado seguem as explicações:

Senhor Chefe do GAB

1) Qual o prazo para o término das obras de reforma do Posto de Saúde do Pedregulho?

A ordem de serviço foi dada no dia 10/08/2017. O contrato tem duração de 12 meses a partir desta data, ou seja, dia 10/08/2018.

Tendo em vista o Ofício nº 027/18 - Requerimento nº 024/18. Segue informações elaborada pelo engenheiro responsável pela obra. Serão acrescidos serviços não previstos para a realização do entorno da obra. O cronograma está sendo readequado pela empresa que foi notificada para acelerar a prestação de serviços.

DGP, 27 de março de 2018.


São João da Boa Vista, 27 de março de 2018

Atenciosamente,

Atenciosamente,

Julio Luis de Almeida Lino

Diretor Departamento de Gestão e Planejamento Urbano
Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista



Rejane Ramos Rodrigues Cantos
Agente Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL

São João da Boa Vista

Estado de São Paulo

F. TÉCNICA DGP 044/2017

Destino: GAB

Assunto: OFÍCIO 24/2018-PF QUE TRATA SOBRE O ANDAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PEDREGULHO

Diante do questionamento apresentado seguem as explicações:

- 1) Qual o prazo para o término das obras de reforma do Posto de Saúde do Pedregulho?

A ordem de serviço foi dada no dia 10/08/2107. O contrato tem duração de 12 meses a partir desta data, ou seja, dia 10/08/2018.

A obra está em andamento, em fase de acabamento. Serão acrescentados serviços não previstos para a realização do entorno da obra. O cronograma está sendo readequado pela empresa que foi notificada para acelerar a prestação de serviços.

São João da Boa Vista, 27 de março de 2018

Atenciosamente,

Peterson Garcia Zenun
Eng. Civil – CREA 5063276246

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 222 / 2018 Data/Hora: 04/04/2018 11:10

Descrição:

REQUERIMENTOS

RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 24/2018 DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ EDUARDO DOS REIS

Exmo. Sr. Vereador

GERSON ARAUJO

Presidente da Câmara Municipal

NESTA